Aggiornamento avanzamento lavori quartiere Monte Rosa 8 SETT21

Via Monte Rosa civico 22:

- ●Terminata la sostituzione dei serramenti e tapparelle di tutti gli alloggi;
- •Sostituzione dei cassoni prevista dal 20 settembre 2021;
- Concluso il posizionamento soglie finestre in marmo di quelle nuove;
- Previsto dal 13 settembre lo spostamento linee gas;
- Adattamento griglie antintrusione al piano terra;
- •Terminata rasatura intercapedine per installazione nuove tubazioni gas;
- Terminata rasatura di tutto lo stabile;
- ●Posa porte ripostigli balconi prevista dal 27/09/2021;
- Smontaggio ponteggio previsto entro la fine di ottobre 2021;
- •Isolamento sottotetto previsto per ottobre, perché in attesa di fornitura del materiale.
- •Linee vita tetto previste per ottobre.
- ●Entro fine mese verranno posizionate le soglie in marmo dei balconi.

Via Monte Rosa civico 8:

- •Completata la posa dell'isolamento termico e la rasatura su tutto lo stabile, ad esclusione dell'interno dei balconi a causa del reperimento del materiale;
- •Montaggio serramenti a partire dal 20 settembre 2021;

Via Monte Rosa civico 26 A e B:

- ●Completata la posa e rasatura dell'isolamento termico dello stabile A e B, ad oggi mancano circa 10 balconi;
- •Concluso il montaggio dei serramenti negli alloggi, dello stabile A e B;
- •In esecuzione sostituzione tapparelle dello stabile A;
- Dal 16/09/2021 sostituzione tapparelle dello stabile B;
- Dal 10/10/2021 sostituzione cassonetti stabile A a seguire stabile B;

Via Monte Rosa 12

- ●Terminate le operazioni di idrolavaggio dello stabile
- •In corso spostamenti dei pluviali
- ●Terminata la stesura del fissativo consolidante su tutte le facciate
- ●Dal 13/09/2021 inizio posa dell'isolamento termico
- •Montaggio serramenti previsto per fine ottobre 2021 inizio novembre 2021.

Via monte rosa 14 -16-20

• Effettuate prove a strappo, in attesa della relazione di Caparol per modifica spessori pannelli.

Via monte rosa 20

●Inizio montaggio ponteggio da 13/09/2021