AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DEL QUARTIERE DI VIA MONTE ROSA al 17 marzo 2022

Via Monte Rosa civico 8

- Dal 14/03 sono iniziati i lavori di rifacimento del tetto (durata circa di 10 gg);
- Da programmare posa cassonetti (attendiamo materiale di isolamento);
- Da programmare finitura con intonachini e silicati, in attesa di materiale
- Quasi conclusa la posa dei marmi, ad oggi ne mancano 4;

-Ad oggi sono concluse le operazioni di sostituzione porte ascensori e sostituzione dei marmi;
-Conclusa la posa dei serramenti e delle tapparelle
- Linea vita del tetto in fase di esecuzione

Via Monte Rosa 12

- Dal 17/03 montaggio nuovi montanti del gas;
- Da programmare posa cassonetti (attendiamo materiale di isolamento);
- Da programmare finitura con intonachini scuri, conclusa quella con intonachini chiari;
- Conclusa la posa dei serramenti e delle tapparelle;
- Ad oggi sono concluse le operazioni di sostituzione porte ascensori e sostituzione dei marmi
- Linea vita del tetto posata.
- Terminato il rifacimento del tetto.

Via Monte Rosa 14

- Dal 28/03 inizio posa dei nuovi serramenti;
- In fase di esecuzione la rasatura;
- Tra circa 10 gg inizio posa del cappotto sugli sfondati dei balconi;
- Tra circa 1 mese (metà aprile 2022) inizieranno le operazioni di sostituzione porte ascensori e sostituzione dei marmi;
- Linea vita del tetto posata.
- Terminato rifacimento del tetto.

Via Monte Rosa 16

- Iniziata la rimozione del cappotto esistente – durata dei lavori circa 1 mese.

Via Monte Rosa 20 A-B-C

- Dal 15/03/2022 iniziata la posa dei cappotti.