LAVORI SUPERBONUS - AGGIORNAMENTO 27 LUGLIO 2021

Per tutti i civici di Monte Rosa:
-le tende e/o veneziane che sono state o che verranno rimosse per interferenze nelle lavorazioni verranno poi riposizionate, nel caso le stesse dovranno essere modificate e/o non essere più riutilizzabili, la cooperativa si accollerà il rifacimento o la modifica delle stesse, senza alcun addebito ai soci.
- si informano inoltre i soci che i lavori verranno sospesi dal 15/08/2021 al 22/08/2021

Monte Rosa 22
- il riposizionamento dei cdz comincerà dal 07/08/2021 al 14/08/2021 e dal 22/08 in poi per chi è presente; il resto verrà fatto a settembre quando i soci saranno disponibili
- il montaggio dei serramenti e delle tapparelle è stato completato
- montaggio cassonetti verrà fatto a metà settembre, previo avviso ai soci nelle caselle
- il montaggio delle porte dei ripostigli verrà fatto a inizio settembre
- l'isolamento del sottotetto verrà fatto a ottobre
- entro fine settembre è prevista la rimozione del ponteggio

Monte Rosa 26 A e B
- il montaggio dei serramenti è terminato
- il montaggio delle tapparelle per il 26/A e 26/B è previsto per metà settembre, previo avviso ai soci nelle caselle
- il montaggio dei cassonetti 26/A è previsto per inizio ottobre, previo avviso ai soci nelle caselle
- il montaggio dei cassonetti 26/B è previsto per metà ottobre, previo avviso ai soci nelle caselle

Monte Rosa 8
- quasi terminata la posa del cappotto
- il montaggio dei serramenti è previsto per metà settembre, previo avviso ai soci nelle caselle

Monte Rosa 12
- il montaggio dei serramenti è previsto per metà ottobre, previo avviso ai soci nelle caselle

Monte Rosa 14
- il montaggio dei serramenti è previsto per ottobre-novembre, previo avviso ai soci nelle caselle

Via A. Costa
-Iniziato il montaggio del cappotto sulle facciate delle scale A e B

Via Garibaldi:
- Prosegue il montaggio dei serramenti
- Prosegue il montaggio del cappotto quasi terminato sull'edificio interno e iniziato su quello esterno
-Terminata la demolizione del ballatoio dell'edificio interno

Via XXV Aprile:
-proseguono le verifiche di conformità urbanistica/catastale dei fabbricati a cura della società Gidueproject incaricata da Benefica

Per tutti i QUARTIERI:
- le lavorazioni nei vari cantieri sono rallentate a seguito della difficoltà di reperimento del materiale, al momento sono confermati i regolari termini previsti dai vari contratti